

PROTOKÓŁ POKONTROLNY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA I GMINY WYSOKA
16 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej
Kontrola prowadzonych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2021r.

1. *(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)*

1. **Krzysztof Kowalski – Przewodniczący komisji - obecny**
2. **Beata Kleczka – Członek komisji - nieobecna**
3. **Jan Ciolek - Członek komisji - nieobecny**
4. **Magdalena Piszczyk – Członek komisji - obecna**
5. **Grażyna Wrzaszczak - Członek komisji - obecna**

2. *(imię i nazwisko kontrolujących)*

16 listopad 2021 r.. data rozpoczęcia

16 listopad 2021 data zakończenia

3. *(daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych)*

4. Kontrola prowadzonych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2021 r. :
- a) zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO,
 - b) budowa studni głębinowych,
 - c) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich,
 - d) przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Bądeczu.

(określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą)

ARTUR KŁYSZ - BURMISTRZ MIASTA I GMINY

5. *(imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu)*

6. *(przebieg i wynik czynności kontrolnych)*

Komisja udała się w teren w celu przeprowadzenia kontroli prowadzonych inwestycji w 2021 r. Przewodniczący komisji przekazał, że zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO, nie będzie kontrolowany, ponieważ jeszcze nie ma samochodu.

Budowa studni głębinowej w m. Stare

Wnioski Komisji:

- a) zamontowany wodomierz główny na wykonanej studni głębinowej nr SW- 3a nie spełnia wymogów dokumentacji, wykonawca potwierdził, że będzie wymieniony i został już zamówiony
- b) w najbliższym czasie odbędzie się odbiór wyników badań jakości wody, dokumenty o wydanie pozwolenia wodnoprawnego są złożone w „Wodach Polskich”, które muszą zostać zatwierdzone.

dokumentacja geologiczna jest zatwierdzona w Starostwie Powiatowym w Pile, dokumentacja hydrogeologiczna jest opiniowana przez „Wody Polskie” pod kątem wykorzystania wody, studnia będzie pracować automatycznie, obecnie jest podłączona pod stację uzdatniania wody, lecz nieuruchomiona do pracy.

c) dodatkowych robót nie było.

Budowa studni głębinowej na boisku GLKS „Wysoka”

Wnioski komisji:

- a) studnia jest przygotowana, pompa jest zamontowana, nie ma licznika, praca jest jeszcze nie skończona, musi zostać wykonane podłączenie do szafki i podłączenie kabla,
- b) należy doprecyzować w zamówieniu pod kątem tego co będzie oczekiwał użytkownik obiektu, który powinien określić jakie będą wymagania w zakresie podlewania, jakie ilości, dopiero zgodnie z tymi wymogami, powinna być dobrana pompa,
- c) odwiert jest przygotowany do uzbrojenia pod kątem przyszłego nawadniania.

Burmistrz Miasta i Gminy A. Kłysz poinformował, że Klub GLKS „Wysoka” pozyskuje sponsorów, aby zakupić deszczownicę samojezdną do podlewania, chcą mieć możliwość podłączenia, do tego musi być pompa i licznik.

Budowa studni głębinowej w m. Młotkowo

Wnioski komisji:

- a) inwestycja zakończona,
- b) dokumentacja skierowana została do „Wód Polskich” o zatwierdzenie,
- c) badania jakości wody są pozytywne,
- d) dodatkowych robót nie było,
- e) nastąpi wymiana wodomierza na prawidłowy wodomierz z nadajnikiem impulsów.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich

Wnioski komisji:

- a) budowa sieci kanalizacyjnej jest na ukończeniu, pozostało 20 m do zakończenia,
- b) przebudowa sieci wodociągowej również jest już kończona, pozostały do wykonania przyłącza, obudowa przepompowni, pozostały do wykonania roboty dodatkowe,
- c) przewidywany zakończenie robót do połowy stycznia 2022r.
- d) zadanie w budżecie projekt sieci wodociągowej do 3 budynków nr 22,23,24 w Jeziorkach Kosztowskich, jest to odrębne zadanie, przy okazji prowadzonej inwestycji to zadanie zostanie wykonane,
- e) 11 budynków w Jeziorkach Kosztowskich w kierunku do Kosztowa jest podłączonych do sieci z gminy Wyrzysk.

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Bądeczu.

Wnioski komisji:

- a) nawierzchnia drogi wykonana,
- b) dobiegają końca prace związane z budową chodnika,

- c) Kierownik ZGK Wysoka wskazała na brakujące w nowej nawierzchni drogowej dwóch zasuw na przyłączach wodociągowych w asfalcie, które będą musiały zostać wycięte/ odkryte przez Wykonawcę

Komisja zapoznała się z dokumentacją z postępowania przetargowego kontrolowanych inwestycji.

7.

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej




(data i miejsce podpisania protokołu)

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

Podpisy kontrolujących

1. Krzysztof Kowalski 
2. Magdalena Piszczek 
3. Grażyna Wrzaszczak 

1911

1912

