

Wysoka, 21.09.2021 r.

Sprawozdanie z planowanych do wykonania zadań remontowo-inwestycyjnych w roku 2021 r.

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mościskach – zakończone.

Przebudowana została kotłownia, wymieniono piec, przebudowano pomieszczenie kuchenne i sanitariaty, wykonano nową instalację elektryczną w kuchni.

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku – zakończone.

Powstało miejsce integracji pokoleniowej poprzez budowę ogrodzonego placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej dla dorosłych.

3. Budowa studni głębinowej i przyłącza wodociągowego w miejscowości Stare i Młotkowo – ukończone. Trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej na podstawie której dojdzie do wypłaty środków wykonawcy.

4. Remont przepustu w Tłukomach – opóźniony ze względu na stanowisko Wód Polskich, że wymagane jest pozwolenie wodno-prawne. W lipcu wysłane zostało pismo, że przystępujemy do remontu, bo nie ma konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy Prawo Wodne, który mówi iż przepisów ustawy nie stosuje się do robót związanych z utrzymaniem istniejących urządzeń w celu zachowania ich funkcji. Brak sprzeciwu ze strony Wód Polskich, trwają poszukiwania wykonawcy.

5. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Wysokiej, ul. Akacyjowa – Batorego – w tym roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe – wykonanie rok 2022.

6. Usunięcie kolizji energetycznej w Wysokiej, ul. Batorego – w trakcie uzgodnień z Enea Operator – wykonanie musi nastąpić przed robotami związanymi z budową ścieżki pieszo – rowerowej.

7. Budowa studni na boisku GLKS – w trakcie realizacji.

8. Projekt i budowa oświetlenia parkingu na ul. Szkolnej – zadanie niemożliwe do realizacji w bieżącym roku. Na słupy oczekuje się od 4 do 8 tygodni, na oprawy ledowe od 8 do 16 tygodni. Poza tym oferta będzie znacznie wyższa niż zaplanowana w budżecie (nawet i o 100%), gdyż ceny materiałów wg wykonawców rosną z dnia na dzień. Proponuję 3 rozwiązania:

a) montaż 4 lamp solarnych

b) przeniesienie zadania na przyszły rok

c) zdjęcie zadania całkowicie z budżetu i wprowadzenie nowego zadania - wykonanie oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej 130222P z drogą powiatową 1182P w miejscowości Rudna – od skrzyżowania jeszcze 700 m wzdłuż drogi gminnej z pięcioma oprawami - koszt 26 000 zł netto – Enea zapewnia, że wykonanie jest możliwe w tym roku.

9. Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej w Wysokiej – procedura przetargowa nie wyłoniła żadnych wykonawców. Przetarg zostanie ponowiony, a termin realizacji ustalony do końca września przyszłego roku.

10. Stacja podwyższenia ciśnienia wody w Wysokiej – procedura przetargowa odbędzie się w tym roku, wykonanie w roku przyszłym.

11. Budowa odcinka wodociągu ul. Dębowa dz. 879/28, 601/1 – zakończone.
12. Zakup i montaż 3 lamp solarnych – Rudna, Czajcze, Stare – czekamy na akceptację Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.
13. Przebudowa drogi w Bądeczu dz. 114, 123/1 i 123/2 – asfalt+chodnik na odcinku 236 m i jezdni na odcinku 42 m – w trakcie realizacji.
14. Wiata usługowa w Czajczu – w trakcie realizacji.
15. Adaptacja pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego w SP Czajcze – zrealizowano.
16. Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich – w trakcie realizacji.
17. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do budynków nr 22, 23 i 24 w Jeziorkach Kosztowskich – podpisana umowa na wykonanie projektu.
18. Zakup wozu asenizacyjnego – termin przesunięty na 22 X bieżącego roku.

Planowane do wykonania jeszcze w tym roku po akceptacji zadań przez Radę Miasta i Gminy Wysoka zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup i montaż wiat przystankowych w Wysokiej Małej – 2 sztuki i w Kijaszkowie – 1 szt. (na skrzyżowaniu) – 70 000 zł
- 2) Montaż instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Bądeczu – 31 000 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

